
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市盲聋哑学校危房加固项目

项目单位：郑州市盲聋哑学校

主管部门：业务处室

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据政府投资项目管理规定，做好教育类基本建设项目资金保障工作

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	477.88	477.87	100.0%
政府预算资金	0.00	477.88	477.87	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

申请财政拨款 303.87 万元，用于本校危房加固项目资金支出。

2.项目年度绩效目标完成情况

根据年初预算安排，按照资金性质合理合规支出

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市盲聋哑学校危房加固项目绩效自评价结果为：总得分 94.27 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

校区危房加固覆盖率；加固工程验收合格率；项目完成及验收时间；教学条件改善程度；加固后安全事故发生率；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

危房加固项目总成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化制度保障，落实项目内控制度

2.对预算安排及执行情况的建议

年度预算总体保障的前提下，应考虑到学校工作过程性变动，应允许过程中的适量增减，
稳重求变

3.对资金管理的建议

申请资金是减少纸质材料申请，避免浪费

4.对项目管理的建议

加强学校管理及实施的执行力度，强化过程性监督

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	危 房 加固项目 总成本	≤303. 87 万元	477.8 7 万元	10	4.27	因 后 续项目资 金追加,年 初设置绩 效目标误 差
产 出 指标	数 量 指标	校 区 危房加固 覆盖率	≥97%	99%	10	10	
	质 量 指标	加 固 工程验收 合格率	≥98%	99%	10	10	
	时 效 指标	项 目 完成及验 收时间	26 年 底前	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	教 学 条件改善 程度	提升	100%	10	10	
		加 固 后安全事 故发生率	=0 次	0 次	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥99%	99%	5	5	
